

# PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI

Do faktury sprzedaży nr .....  
 z dnia .....

1. Dystrybutor.....

2. Inwestor.....

3. Lokalizacja.....

4. Wykonawca:

Imię i nazwisko:	
Nazwa firmy:	
Siedziba:	
nr tel.:	
e-mail:	

5. Próbę przeprowadził: .....

6. Narzędzia:

Rodzaj narzędzi	Stosowana	Producent
Zaciskarka ręczna		
Zaciskarka mechaniczna		
Szczęki 16		
20		
25		
32		
Zgrzewarka (podaj moc)		

7. Informacje o instalacji:

Rodzaj instalacji	Stosowana	Max ciśnienie robocze [bar]	Wysokość instalacji [m]
Ogrzewanie płaszczyznowe			
Ogrzewanie grzejnikowe			
Sanitarna			
Średnice zastosowanych rur			

8. Informacje o czynniku do próby ciśnieniowej:

Rodzaj użytego czynnika	Woda / roztwór wodny glikolu (..... %) / powietrze		
Temperatura czynnika	Zasilanie: [°C]		Powrót: [°C]
Temperatura otoczenia		[°C]	

9. Próba ciśnieniowa wstępna:

Ciśnienie próby: ..... [bar] Data próby: ...../...../..... Godz. rozpoczęcia Tp:

.....

Czas pomiaru	T=Tp+10 min	T=Tp+20 min	T=Tp+30 min	T=Tp+60 min
Godzina pomiaru				
Ciśnienie zmierzone				
Spadek ciśnienia (prawidłowo <= 0,6 bar)	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	
Podczas próby stwierdzono wycieki	TAK / NIE	TAK / NIE	TAK / NIE	TAK / NIE

10. Próba ciśnieniowa główna – przeprowadzi po zakończonej próbie wstępnej:

Ciśnienie próby: ..... [bar] Godz. rozpoczęcia Tp: .....

Czas pomiaru	T=Tp+120 min
Godzina pomiaru	
Ciśnienie zmierzone	
Spadek ciśnienia (prawidłowo <= 0,2 bar)	
Podczas próby stwierdzono wycieki	TAK / NIE
Wynik próby	Pozytywny / negatywny

11. Uwagi do instalacji i/lub lista załączników

12. Po:

- przekazaniu warunków ogólnych gwarancji,
- uruchomieniu i przeprowadzeniu regulacji instalacji,
- przeszkoleniu w zakresie użytkowania,

instalację sprawną przekazano użytkownikowi do dalszej eksploatacji.

Data sporządzenia protokołu: .....

.....

Podpis użytkownika: .....

.....

Pieczętka i podpis wykonawcy: .....

.....